

Los colores indican lo siguiente:  
 ROJO, FASE DE PROYECTO  
 AMARILLO, FASE DE LICITACION DE OBRA  
 AZUL, EN OBRAS VERDE, EN SERVICIO

AUTOVIA PAMPLONA - JACA - HUESCA - LERIDA											
	LICITACION PROYECTO		ADJUDICACION PROYECTO		LICITACION OBRAS		ADJUDICACION	OBRAS	PUESTA EN SERVICIO		
1											
2											
3											
4	<b>NAVARRA A-21</b>										
5	TR. 0 Enlace Noain			ABRIL 2003				OCTUB 2003	18 ME	ABRIL 2005	
6	TR 1 Noain - Monreal	JULIO 2002	10 KM	10 KM.		24 I		OCTUB 2003	18 ME	ABRIL 2006	
7	TR. 2a Variante Monreal	ENERO 2004	12 KM	AGOSTO 2004	12 KM	NOVIEM 2006		FEBRERO 2007	EN OBRAS	JUNIO 2008	
8	TR. 2b Variante Monreal - Izco	ENERO 2004	12 KM	AGOSTO 2004	12 KM	NOVIEM 2006		FEBRERO 2007	EN OBRAS	JUNIO 2008	
9	TR 3a Izco - Venta de Judas	ABRIL 2006	10,4 KM	DICIEM. 2006		JUNIO 2007		OCTUB 2007		JUNIO 2009	
10	TR 3b Venta de Judas-Liedena										
11	TR 4 Liedena Yesa	8,5 KM									
12	TR 5 Yesa Limite Aragon	SEPTIEM. 2005	4,3 KM								
13	<b>ARAGON A-21</b>										
14	TR Limite Navarra-Enlace Tiermas	DICIEMBRE 2004	4,4 KM	JUNIO 2005	4,4 KM						
15	TR Enlace Sigües -Enlace Tiermas	DICIEMBRE 2004	7,4 KM	JUNIO 2005	7,4 KM						
16	TR A-1601 Enlace de Sigües	DICIEMBRE 2004	4 KM	JUNIO 2005	4 KM						
17	TR Barranco Colladas - A 1601	DICIEMBRE 2004	2,6 KM	JUNIO 2005	2,6 KM	DIC 2006			EN OBRAS		
18	TR Limite Huesca Barranco Colladas	DICIEMBRE 2004	5,3 KM	JUNIO 2005	5,3 KM	DICIEMBRE 2007					
19	TR Fago - Puente la Reina	ABRIL 2005	11,68 KM	NOVIEM. 2005							
20	TR Puente La Reina- Santa Cilia	MAYO 2005	1,2 KM	NOVIEM. 2005		FEBRERO 2008					
21	TR Santa Cilia - Jaca (O)	ABRIL 2005	3 KM	DICIEM. 2005							
22	TR Variante de Jaca	MAYO 2005	8,3 KM	FEBRER. 2005							
23	<b>ARAGON A-23</b>										
24	TR Jaca - Sabiñanigo Oeste	JULIO 2003	10,1 KM			SEPT. 2005	10,14 KM.	33,7E	DICIEM.2005	EN OBRAS	
25	TR Sabiñanigo (E) - (O)	NOVIEMBRE 2004	6,9 KM.	MAYO 2005	6,9 KM						
26	TR Sabiñanigo (S) - (E)	NOVIEMBRE 2004	3,5 KM.	JUNIO 2005	3,5 KM	NOVIEMB 2007		ENERO 2008			
27	TR Sabiñanigo (S) Embalse Jabarrella	NOVIEMBRE 2004		JUNIO 2005		NOVIEMB 2007					
28	TR Embalse Jabarrella - Lanave	NOVIEMBRE 2004	1 KM.	MAYO 2005	1,0 KM						
29	TR Lanave - Caldearenas	NOVIEMBRE 2004	6,4 Y 12 KM	MAYO 2005	6,4 Y 12 KM	DIC 2006					
30	TR Caldearenas - Alto Monrepos	NOVIEMBRE 2004	4,1 KM	MAYO 2005	4,1 KM						
31	TR Alto Monrepos - Arguis			NOVIEM. 2003		JULIO 2006		67 I			
32	TR Arguis - Congosto de Isuela	3,2 KM		3,2 KM.		JULIO 2006		26,6 I	JUNIO 2007		
33	TR Congosto de Isuela - Nueno	JULIO 2003		ENERO 2004		SEPT. 2005		5 KM.	52,34E	DICIEM.2005	EN OBRAS
34	TR Nueno - Huesca										
35	<b>ARAGON A-22</b>										
36	TR Huesca - Sietamo										
37	TR Sietamo Velillas	NOVIEMBRE 2004	4,3 KM.	JUNIO 2005	4,3 KM	DIC 2006		MAYO 2007			
38	TR Velillas - Ponzano	JULIO 2002	16,3 KM			SEPT. 2005	16,36 KM	53,8E	FEBRERO 2006	EN OBRAS	
39	TR Ponzano-El Pueyo	10,6 KM.				OCT. 2005	10,6 KM	42 I	FEBRERO 2006	EN OBRAS	
40	TR Variante Barbastro	DICIEMBRE 2004	11 KM	JUNIO 2005	11 KM.	DIC 2006		43 I	JUNIO 2007		
41	TR Variante Monzon			12 KM					SEPT. 2004	EN OBRAS	
42	TR Variante de Binefar	DICIEMBRE 2004	13,13 KM	JUNIO 2005	13,13 KM	DIC 2006		AGOSTO. 2004			
43	TR Variante Binefar - limite Lleida	8,1KM		8,1KM.		DIC 2006		JUNIO 2007			
44	TR Limite Huesca - Almacelles	ENERO 2005	8,75 KM.			DIC 2006		39 I			
45	TR Almacelles - La Cerdera					AGOSTO 2006		22 I	FEBRERO 2007		
46	TR La Cerdera - Lleida	4,7 KM.				OCTUB. 2005	5 I	DICIEM. 2005			